



ビフォーアフター


in 来ハトメ

| | | | | | | |
|----|---------|-------|----|--------------|-----|-------|
| 部門 | 製造 ・ 管理 | グループ名 | 洗浄 | 来 (淳) ・ ショウジ | 代表者 | 来 (淳) |
|----|---------|-------|----|--------------|-----|-------|


① 今回の5Sポイント(ビフォー)

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| 5S項目分類 | (整理 ・ 整頓 ・ 清掃 ・ 清潔 ・ 躰 ・ カイゼン) |
| オイル回収ピットの配管工事を実施。 | 写真、その他 |
| スタート日 | 3 月 1 日 |

② 実際の取り組み

| | | |
|---|----------|--|
| ピットのオイル吸込み口を清掃する際、配管を外すと工場に直結する配管から逆流が起きる為、配管経路にチャッキバルブ（逆止弁）を取り付ける。 | 写真、その他 |  |
| 記入日 | 3 月 14 日 | |

③ そして、こうなりました (アフター)

| | | |
|--------------------------------|----------|--|
| 清掃の際逆流を気にしなくてもよくなり、清掃作業性が向上した。 | 写真、その他 |  |
| 記入日 | 3 月 14 日 | |

④ 今回の取組みを振り返って(苦労エピソード、次回の課題、提案、その他)

| | |
|--------------------------------|----------|
| 配管する位置がかなり地面に近く、作業が大変であった。 | |
| 配管が何かの拍子にズレないように、パイプバンドも取り付けた。 | |
| 記入日 | 3 月 14 日 |